

Отчет  
о ходе реализации муниципальной программы (МП)  
«Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы»  
(название программы в соответствии с паспортом)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города Рубцовска  
(наименование организации, разработавшей программу)

за январь – декабрь 2019 года

Форма № 1.

Наименование	Объём финансирования в целом по программе, тыс. руб.					в том числе капитальные вложения, тыс. руб.				
	федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города	внебюджетные средства	итого	федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города	внебюджетные средства	итого
Всего по МП	план		4822,4		4822,4			4822,4		4822,4
	факт		4822,4		4822,4			4822,4		4822,4

Форма № 1а

Ожидаемый результат по выполненным мероприятиям (согласно паспорту МП)	Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям	Объём финансирования по выполненным мероприятиям
<b>Задача 1. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств бюджета города</b>		<b>407,0</b>
Мероприятие 1.1. Капитальный и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения в зданиях	Текущий ремонт систем отопления и водоснабжения в ОО МБОУ «Лицей № 6» МБОУ «Лицей № 7» МБОУ СОШ10 ККИОС МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» МБОУ «ПЛ №24»	407,0

	МБОУ «Гимназия «Планета Детства».	
Мероприятие 1.2. Капитальный и текущий ремонт санузлов		0
Мероприятие 1.3. Капитальный и текущий ремонт пищеблока		0
Мероприятие 1.4. Капитальный и текущий ремонт спортзала		0
<b>Задача 2. Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города</b>		<b>4415,4</b>
Мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт кровли	Текущий ремонт кровли в ОО: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» МБОУ «Лицей № 6» МБОУ «Гимназия № 11» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»	1100,7
Мероприятие 2.2. Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля	МБОУ "Лицей"	21,8
Мероприятие 2.3. Выполнение предписаний надзорных органов	<b>Противопожарные мероприятия в 14 учреждениях</b> (автоматизация привода запорного органа на обводную линию прибора учета холодного водоснабжения пожарного водовода, установка пожарных шкафов, перенос вводнораспределительного устройства (ВРУ) с подвала на 1 этаж здания школы и другие): МБОУ «СОШ № 1», МБОУ КСОШ 2, МБОУ Лицей Эрудит, МБОУ Лицей № 6, МБОУ Лицей № 7, МБОУ СОШ10 ККЮС, МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «ООШ № 15», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «ООШ № 26», МБОУ «ОсОШ 1» , МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «Лицей». <b>Текущий ремонт вентиляции в спортивном зале:</b> МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 19». <b>Работы по текущему ремонту ограждения дворовой территории:</b> МБОУ «Лицей № 6». <b>Прочие мероприятия</b> выполнены в 8 учреждениях (остекление окон, текущий ремонт кабинетов, установка	3292,9

	<p>умывальников в начальных классах и другое):  МБОУ «Лицей № 7», МБОУ СОШ10 ККЮС, МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «ПЛ №24», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «Лицей».</p>	
--	--	--

Форма № 2.

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей МП (согласно паспорту МП)	Единицы измерения	План на отчетный год	Факт за отчетный период	Факт к плану в % или отклонение (+) (-)
1.	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях	%	79,5	86,7	+7,2
2.	Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации программы	Ед.	5	18	+3,6


Руководитель организации \_\_\_\_\_

  
(подпись)

\_\_\_\_\_ А.А. Мищерин \_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Костенко Т.В. 

Алексеева В.В. 

№ телефона 8(38557) 96-356

\_\_\_\_\_ (Фамилия Имя Отчество)

Эл.адрес \_\_\_\_\_

№ телефона \_\_\_\_\_