

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы (МП)
«Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы»
(название программы в соответствии с паспортом)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города Рубцовска
(наименование организации, разработавшей программу)

за 2018 год

Форма № 1.

Наименование	Объем финансирования в целом по программе, тыс. руб.					в том числе капитальные вложения, тыс. руб.					
	федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города	внебюджетные средства	итого	федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города	внебюджетные средства	итого	
Всего по МП	план		12012,8	3632,4		15645,2		12012,8	3632,4		15645,2
	факт		12012,8	3629,4		15642,2		12012,8	3629,4		15642,2

Форма № 1а

Ожидаемый результат по выполненным мероприятиям (согласно паспорту МП)	Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям	Объем финансирования по выполненным мероприятиям
Задача 1. Проведение капитального ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств бюджета города		2446,2
Мероприятие 1.1. Ремонт систем отопления и водоснабжения в зданиях	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	259,2
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт санузлов	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»	1322,5
Мероприятие 1.3. Капитальный и текущий ремонт пищеблока		0
Мероприятие 1.4. . Капитальный и текущий ремонт спортзала	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»	864,5

Задача 2. Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города		13196,0
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт кровли		0
Мероприятие 2.2. Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2» МБОУ «Лицей «Эрудит» МБОУ "Лицей № 7" МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 " Кадетский корпус юных спасателей" МБОУ «Гимназия № 11» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» МБОУ "Профильный лицей №24" МБОУ «Гимназия «Планета Детства» МБОУ «Лицей»	13126,5
Мероприятие 2.3. Выполнение предписаний надзорных органов	МБОУ «Гимназия № 11»	69,5

Форма № 2.

№ п/ п	Наименование индикаторов, показателей МП (согласно паспорту МП)	Единицы измерения	План на отчетный год	Факт за отчетный период	Факт к плану в % или отклонение (+) (-)
--------------	--	----------------------	-------------------------	-------------------------------	--

1.	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях	%	77,5	77,5	0
2.	Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации программы	Ед.	5	14	+9

Руководитель организации _____



(подпись)

А.А. Мищерин _____

(Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель Костенко Т.В. _____



Алексеева В.Н. _____
(Фамилия Имя Отчество)

Эл.адрес _____

№ телефона 96356 _____