

Отчет  
о ходе реализации муниципальной программы (МП)  
«Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы»  
(название программы в соответствии с паспортом)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города Рубцовска  
(наименование организации, разработавшей программу)

за 2020 год

Форма № 1.

Наименование		Объем финансирования в целом по программе, тыс. руб.					в том числе капитальные вложения, тыс. руб.				
		федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города	внебюджетные средства	итого	федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города	внебюджетные средства	итого
Всего по МП	план	0	0	5000,0	0	5000,0	0	0	5000,0	0	5000,0
	факт	0	0	5000,0	0	5000,0	0	0	5000,0	0	5000,0

Форма № 1а

Ожидаемый результат по выполненным мероприятиям (согласно паспорту МП)	Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям	Объем финансирования по выполненным мероприятиям
<b>Задача 1. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств бюджета города</b>		123,8
Мероприятие 1.1. Капитальный и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения в зданиях	Финансирование данного мероприятия не было	0
Мероприятие 1.2. Капитальный и текущий ремонт санузлов	Текущий ремонт санузлов МБОУ «Гимназия № 8»	81,0
Мероприятие 1.3. Капитальный и текущий ремонт пищеблока	Текущий ремонт пищеблока МБОУ «Лицей № 7»	42,8
Мероприятие 1.4. Капитальный и текущий ремонт спортзала	Финансирование данного мероприятия не было	0
<b>Задача 2. Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города</b>		4876,2

Мероприятие 2.1. Капитальный и текущий ремонт кровли	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» МБОУ «Лицей № 7» МБОУ «Гимназия № 11»	1843,4
Мероприятие 2.2. Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля	Финансирование данного мероприятия не было	0
Мероприятие 2.3. Выполнение предписаний надзорных органов	Текущий ремонт пола - МБОУ КСОШ 2 Замена деревянных оконных блоков - МБОУ «Гимназия № 8» Текущий ремонт санузлов - МБОУ «СОШ № 13», Текущий ремонт пожарного водопровода - МБОУ «СОШ № 23» Установка умывальников в кабинетах - МБОУ «ООШ № 26»	3032,8

Форма № 2.


№ п/п	Наименование индикаторов, показателей МП (согласно паспорту МП)	Единицы измерения	План на отчетный год	Факт за отчетный период	Факт к плану в % или отклонение (+) (-)	Комментарии
1.	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях	%	80	86,7	+6,7	Сформирована образовательная среда в соответствии с ФГОС
2.	Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации программы	Ед.	2	8	в 4 раза	Ремонтные работы в образовательных организациях проведены эффективно, что позволило увеличить количество учреждений, в которых произведены текущие ремонты

Начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска



Мищерин Алексей Алексеевич

Исполнитель: Костенко Т.В. 

Алексеева В.В. 

Стрельцова Ю.В. \_\_\_\_\_

№ телефона 8(38557) 96356 \_\_\_\_\_