

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций г. Рубцовска на 2017-2025 годы»

С целью приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, во исполнение поручения Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина, данного на оперативном совещании 26.09.2016 рег. № Пор – 33 пункт 8, Постановлением Администрации города Рубцовска от 23.12.2016 № 5283 утверждена программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций г. Рубцовска на 2017-2025 годы»

Настоящая Программа определяет комплекс мер, направленных на приведение материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Программа состоит из основных мероприятий, которые направлены на проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета.

Кроме того, предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для реализации Программы. Размещение заказа на выполнение работ (оказание услуг) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Выполнение задач Программы обеспечивается путем реализации программных мероприятий.

В 2017 году в муниципальную систему образования входило 20 общеобразовательных организаций. Капитальный либо текущий ремонты требовались в 16. В период 2017 года выполнен частичный капитальный ремонт в 9 зданиях ОО.

В результате реализации программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

отремонтированы санузлы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»;

произведен ремонт кровли в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 26», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», спортивного зала МБОУ «Лицей №7»;

произведен ремонт систем отопления и водоснабжения в зданиях МБОУ «Профильный лицей № 24», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина»;

проведена замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля МБОУ «Профильный лицей №24»;

выполнены предписания надзорных органов в МБОУ «СОШ № 23».

Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствии с санитарными, техническими и противопожарными нормами направлены на реализацию одной цели: улучшение материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений для создания безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса.

В 2017 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 3000,0 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 2892,6 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 96,4%.

Подводя итоги реализации Программы, можно сделать вывод, что согласно методике оценки эффективность Программы составляет 98,8 %. Это является высоким уровнем эффективности.

$$O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (100+96,4+100)/3 = 98,8 \%$$

### Расчет комплексной оценки эффективности Программы:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

$$Cel = (1/m) * \sum (S_i) = 1/2 * (100+100) = 0,5 * 200 = 100\%.$$

$$S_i = F_i/P_i * 100\%$$

$$S_1 = 76/76 * 100 = 100\%;$$

$$S_2 = 8/2 * 100 = 400\% \sim 100\%;$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы:

$$Fin = K/L * 100\% = 2892,6 \text{ тыс. руб. } / 3000,0 \text{ тыс. руб. } = 96,4\%.$$

3. Оценка степени реализации мероприятий программы:

$$Mer = (1/n) * \sum (R_j * 100\%) = 1/5 * (5 * 100\%) = 100\%.$$

Начальник МКУ «Управление  
образования» г. Рубцовска



А.А. Мищерин

Костенко Тамара Викторовна – 4-44-13

Буконкина Людмила Викторовна- 4-18-33

Отчет  
о ходе реализации муниципальной программы (МП)  
«Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы»  
(название программы в соответствии с паспортом)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города Рубцовска  
(наименование организации, разработавшей программу)

за январь - декабрь 2017 года

Форма № 1.

Наименование		Объём финансирования в целом по программе, тыс. руб.					в том числе капитальные вложения, тыс. руб.				
		федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города	внебюджетные средства	итого	федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города	внебюджетные средства	итого
Всего по МП	план			3000,0		3000,0			3000,0		3000,0
	факт			2892,6		2892,6			2892,6		2892,6

Форма № 1а

Ожидаемый результат по выполненным мероприятиям (согласно паспорту МП)	Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям	Объём финансирования по выполненным мероприятиям
<b>Задача 1. Проведение капитального ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств бюджета города</b>		<b>465,6</b>
Мероприятие 1.1. Ремонт систем отопления и водоснабжения в зданиях	МБОУ «Профильный лицей № 24», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина»	282,9
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт санузлов	Отремонтированы санузлы в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №19»"	182,7
<b>Задача 2. Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных</b>		<b>2427,0</b>

<b>учреждениях города</b>		
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт кровли	Ремонт мягкой кровли в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина». Работы по ремонту кровли спортивного зала МБОУ «Лицей №7»	2289,2
Мероприятие 2.2. Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля	МБОУ «Профильный лицей № 24»	88,0
Мероприятие 2.3. Выполнение предписаний надзорных органов	МБОУ «СОШ № 23»	49,8

Форма № 2.

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей МП (согласно паспорту МП)	Единицы измерения	План на отчетный год	Факт за отчетный период	Факт к плану в % или отклонение (+) (-)
1.	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях	%	76	76	
2.	Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации программы	Ед.	2	8	+6

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Мищерин \_\_\_\_\_  
(Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель Костенко Т.В.  
Алексеева В.В.  
(Фамилия Имя Отчество)

Эл.адрес \_\_\_\_\_

№ телефона 44413 \_\_\_\_\_